

江苏安全技术职业学院云龙校区东区扩建 项目专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

本次评价的专项债券资金用于云龙校区东区扩建项目。近年来，随着学生招生人数逐渐增加，学生的住宿及学习空间出现一定的不足，为了提升学生居住条件及满足日常学习需要，建造学生宿舍楼、图文信息楼。根据徐发改审发〔2015〕63号、徐人防字〔2018〕31号文批准：云龙校区扩建工程总建筑面积为81073m²，总投资约为2.2亿元。

到2023年底学校累计投入15113.21万元，其中银行贷款5000.00万元，政府债券5182.72万元，学校自筹4930.49万元。本项目建设资金来源为银行贷款5000.00万元，学院自筹7000.00万元，政府专项债券1.00亿元，政府专项债券剩余4817.28万元，目前正在筹建一栋学生宿舍楼。

二、评价情况

（一）项目特点分析

根据专项债券的使用用途，我们从专项资金管理、数量指标、社会效益、学院可持续发展及师生满意度等方面开展绩效评价工作。

（二）评价思路方法

此次绩效评价采取自我评价方式，重点评价了专项债券资金使用的合规性；房屋建设数量指标的完成性；专项资金对提升学院办学水平的经济性、社会性及可持续发展作用；学院师生对结果的满意程度。评价指标采取定量与定性相结合的方式设置，评价权重按照重要性原则定量设置，评价得分按照各模块得分加总计

算。

（三）评价工作情况

此次绩效评价，综合运用文件资料分析、数据对比分析等方法，数据基本真实可靠。具体方法是：

- 1.专家现场勘验房屋数量
- 2.学生招生人数核查
- 3.教学条件检查
- 4.学生调研问卷

（四）绩效评价结论

2023 年，学院稳步推进专项资金使用，根据《江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表》自评得分 93.56 分，等级为优秀。

三、项目绩效

此次绩效评价的专项债券资金用于学校东区房屋工程修建。

评价主要做法及经验：项目实施评价以自评价方式开展，采取定量指标与定性指标结合，评价过程中通过现场勘验、核查及学生问卷等方式进行。

取得绩效：通过本次绩效评价，分析了过程、产出、效益、满意度等指标，其中产出方面完成 3 栋教学楼建设，基础设施建设在提升学校办学质量、师生满意度等方面有很大提高。

四、存在问题

1.此次绩效评价存在的问题主要是房屋建设数量未完成。

2.因校区整体规划，剩余一栋学生宿舍楼暂未开工建设。预算执行率不高及建设完工率不高。目前已完成云龙校区东区土地收储及付款手续，用地规划许可证、项目建议书已审批，学校将尽

快推进剩余工程建设。

五、有关建议

针对本次绩效自评存在的问题，下一步计划从以下方面进行整改提高：

1.提升学校在计划制定、目标设定、预算编制方面的科学性，合理性，做好计划、目标设定的事前评估。

2.强化过程管理、持续推进各项目标完成，包括数量及定性各项指标。

六、相关信息

本次绩效评价总分 100 分，得分 93.56 分。

1.资金管理方面资金使用合规性、资金到位率满分，预算执行率 52%，得分 1.56 分；

2.组织实施方面制度执行有效性、管理制度健全性满分；

3.数量指标方面新建教学用房 4 栋，完成 3 栋，得分 7.5 分、提供学生床位及就餐位满分；

4.时效指标方面建设完工率 75%，得分 7.5 分、资金支付进度满分；

5.效益方面办学经费稳步提升经济效益、招生扩招计划社会效益及改善办学条件可持续发展满分；

6.服务对象满意度方面师生满意度满分。

江苏安全技术职业学院

2024 年 6 月 26 日